RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 087-2025-DGA-UNCA

Huamachuco, 22 de abril de 2025

VISTO:
Informe N° 022-2025-ERCC/UEI/DGA/UNCA, de fecha 11 de abril de 2025, emitido por el Jefe (e) de la Unidad Ejecutora de Inversiones, el Informe Legal N° 044-2025-OAJ-UNCA/CASH, y;

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 8° de la Ley Universitaria, Ley N° 30220, señala que el Estado reconoce la autonomía universitaria, la cual se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la Ley y demás normativa aplicable, y se manifiesta en los regímenes: normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico; de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú;

Que, mediante Ley Nº 29756 promulgada el 17 de julio de 2011, se crea la Universidad Nacional Ciro Alegría (UNCA) como persona jurídica de derecho público interno, con domicilio en la ciudad de Huamachuco, provincia Sánchez Carrión, departamento La Libertad;

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 002-20205-CO-UNCA de fecha 02 de enero de 2025, se resuelve en su artículo primero designar al Lic. Juber Jhoel Delgado Monteza en el cargo de confianza de Director General de Administración de la Universidad Nacional Ciro Alegría, a partir del 02 de enero de 2025, con las responsabilidades inherentes al cargo;

Que, con Resolución Presidencial N° 003-2025-UNCA-P, de fecha 10 de enero de 2025, en su artículo segundo se resuelve delegar funciones, facultades y atribuciones en favor del Director General de Administración de la Universidad Nacional Ciro Alegría, entre las cuales se encuentra "Aprobar las liquidaciones de obras y/o consultorías de obra";

Que, mediante Informe N°022-2025-ERCC/EUI/DGA/UNCA, de fecha 11 de abril de 2025, emitido por el Jefe (e) de la Unidad Ejecutora de Inversiones **SOLICITA APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA MEDIANTE R.A.: "IOARR: ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRÍA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CÓDIGO ÚNICO N° 2486210 – OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS".**

DATOS GENERALES:

- FECHA VIABILIDAD: 20/04/2020
- PROCESO SELECCIÓN: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-UNCA-1.
- CONTRATO: CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2024-UNCA, DE FECHA 29.02.24, DERIVADO DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-UNCA-1. COMPONENTE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA IOARR: ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRÍA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO N° 2486210.
- **CONTRATISTA EJECUCIÓN**: **ELCACC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.**
- PLAZO DE EJCUCIÓN: 35 DÍAS CALENDARIOS
- RESIDENTE: ING. CIVIL WILDER PORTAL IDRUGO
- ESP. ING. MECÁNICO-ELECT: JESUS ISMAEL SÁNCHEZ VASQUEZ
- ESP. SEGURIDAD: ING. CIVIL HERMINIA CELINDA NOLASCO SANDOVAL
- GERENTE GENERAL: ELMER SANTIAGO CRUZ MARCHENA, DNI 18118409
- MONTO EXP. TEC. APROBADO: S/ 194,310.85 soles.
- MONTO OFER. CONTRATADO: S/ 189,850.68 soles.
- FIRMA CONTRATO EJECUTOR: 29.02.24
- **CONTRATISTA SUPERVISIÓN:** **VAAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.**
- CONTRATO: ORDEN DE SERVICIOS N° 0019-2024-UNCA, DE FECHA 08.03.24.

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 087-2025-DGA-UNCA

Huamachuco, 22 de abril de 2025

- MONTO ORDEN DE SERVICIO: S/. 26,500 SOLES.
- PLAZO DE EJECUCIÓN: 35 DÍAS CALENDARIOS.
- JEFE DE SUPERVISIÓN: ING. CIVIL LUIS DAVID ZAVALETA DE LA CRUZ
- ESP. ING. MECANICO ELECTR.: ING. CESAR AUGUSTO ZAVALETA DE LA CRUZ
- FECHA ENTREGA EX. TEC.: 13.03.24
- FECHA DESIG. SUPERVISIÓN: 13.03.24
- FECHA DESIG. COORDINADOR: 01.04.24 (MEMORANDUM Nº 011-2024-UEI-UNCA-LEMJ)
- FECHA ENTREGA DE TERRENO: 15.03.24
- **FECHA INICIO EJECUCIÓN: 16.03.24**
- **FECHA TERMINO EJECUCIÓN: 19.04.24 (Programado)**
- **FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN: 16.04.24**
- **FECHA DE INICIO SUSPENSIÓN: 17.04.24**
- **FECHA FIRMA ACTA REINICIO 1: 22.07.24**
- **FECHA DE REINICIO 1 IOARR: 23.07.24**
- **FECHA FIRMA ACTA REINICIO 2: 23.10.24**
- **FECHA DE REINICIO 2 IOARR: 24.10.24**
- **FECHA CULMINACIÓN IOARR: 06.11.24**
- ADELANTO DE MATERIALES: NO CORRESPONDE.
- ADELANTO DIRECTO: NO CORRESPONDE.
- ADICIONAL Y DEDUCTIVO 01: APROBADA, **CON RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 052-2024-UNCA-P.**, DE FCECHA 05.06.24.
- RES. ADICIONAL 01 NOTIFICADA: CARTA Nº 061-2024-LEMJ-UEI-UNCA, DE FECHA 10.06.24.
- RES. AMPLIACIÓN DE PLAZO 01: DENEGADA (**RES. ADMINISTRATIVA Nº 031-2024-DGA-UNCA**)
- RES. AMPLIACIÓN DE PLAZO 02: APROBADO CON **RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 080-2024-DGA-UNCA, PLAZO EJECUCIÓN PRESTACIÓN ADICIONAL 01.**
- **RES. ADMINSTRATIVA Nº 090-2024-DGA-UNCA**; APROBACIÓN DE ACTUALIZACIÓN CRONOGRAMAS DE AVANCE DE OBRA Y PROGRAMA CPM (CONSECUENCIA DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO 02)
- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL 03: (20) DÍAS CALENDARIOS **(CONSENTIDA OFICIO Nº 071-2024-DGA-UNCA)**
- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL 04: (30) DÍAS CALENDARIOS, APROBADA CON **RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 129-2024-DGA-UNCA.**
- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL 05: (15) DÍAS CALENDARIOS, APROBADA CON **RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 148-2024-DGA-UNCA.**
- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL 06: (25) DÍAS CALENDARIOS, APROBADA CON **RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 153-2024-DGA-UNCA.**
- AMPLIACIÓN DE PLAZO 07: (14) DÍAS CALENDARIOS, APROBADA CON **RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 197-2024-DGA-UNCA.**
- Con **RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 157-2024-DGA-UNCA**, de fecha 17 de octubre de 2024, se aprueba la modificación convencional al contrato ejecución IOARR de la referencia.
- **PRIMERA ADENDA AL CONTRATO DE OBRA Nº 001-2024-2024-UNCA-1**, de fecha 22 de octubre de 2024.
- Con fecha 23 de octubre de 2024, **se firma ACTA DE REINICIO 02** de trabajos programados en sede Sucre local administrativo.
- Con **RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 192-2024-DGA-UNCA**, de fecha 06 de noviembre de 2024, **SE APRUEBA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO Y CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LA IOARR CUI Nº 2486210_CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA Nº 01-2024-UNCA.**
- **CON FECHA 06 de noviembre de 2024, FINALIZÓ LA EJECUCIÓN DE LA IOARR AL 100% DE LA REFERENCIA).**
- Con **RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 213-2024-DGA-UNCA**, de fecha 18 de noviembre de 2024, se resuelve conformar el comité de recepción del servicio denominado: **ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO**

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 087-2025-DGA-UNCA

Huamachuco, 22 de abril de 2025

ALEGRÍA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO N° 2486210_COMPONENTE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS.

- **Mediante CARTA N° 001-2024-LEMJ-UNCA/C.RM, de fecha 20 de noviembre de 2024, se programa la recepción de obra.**
- **Con fecha 25 de noviembre de 2024, se recepciona la Obra de la referencia.**

Que, mediante **CARTA Nº 05-2025-ELCACC/RL-ECM**, de fecha 02 de enero de 2025, la contratista ELCACC SAC alcanza la Liquidación de Contrato de Obra para su revisión y/o aprobación;

Que, mediante **CARTA N° 001-2025-VAAL INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.,** de fecha 22 de enero de 2025, la supervisión de obra, VAAL INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC alcanza informe de revisión de liquidación presentada por la contratista ELCACC SAC. de contrato de ejecución de obra;

Que, mediante **INFORME N° 004-2025-ERCC/UEI/UNCA**, de fecha 27 de enero de 2025, se solicita alcanzar sustento de cálculos de reajuste liquidación obra;

Que, mediante **CARTA N° 002-2025-LEMJ-UEI-UNCA,** de fecha 27 de enero de.25, la Unidad Ejecutora de Inversiones solicita alcanzar sustento de cálculos de reajuste liquidación obra;

Que, mediante **CARTA N° 002-2025-VAAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.,** de fecha 29 de enero de 2025, la supervisión de obra, VAAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC alcanza sustento de cálculos de reajuste de liquidación de obra;

Que, con **INFORME N° 009-20252-ERCC/UEI/UNCA**, de fecha 24 de febrero de 2025, se observa la liquidación presentada por la contratista ELCACC SAC;

Que, mediante **INFORME Nº 061-2025-LEMJ-DGA-UNCA,** de fecha 25 de febrero de 2025, la Unidad Ejecutora de Inversiones, comunica a la Dirección General de Administración observaciones a la liquidación de contrato de obra, el cual es notificado al contratista mediante correo electrónico, asimismo solicita sea notificado mediante carta notarial al domicilio indicado en contrato;

Que, mediante **CORREO ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,** de fecha 25 de febrero de 2025, se notifica el INFORME Nº 061-2025-LEMJ-DGA-UNCA, en el cual se indica observaciones a la liquidación de contrato de obra;

Que, mediante **CORREO ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,** de fecha 26 de febrero de 2025, se notifica contratista la CARTA N°222-2025-DGA-UNCA, con asunto de observaciones a la liquidación de contrato de obra;

Que, mediante **INFORME Nº 016-2025-ERCC/UEI/UNCA**, de fecha 18 de marzo de 2025, se recomienda la aprobación de la liquidación de contrato de obra mediante acto resolutivo, ya que se encuentra a la fecha aprobada o consentida, asimismo, el contratista no se pronunció dentro del plazo establecido según numeral. 209.2 RLCE;

Que, mediante **INFORME Nº013-2025-ERCC/UEI/DGA/UNCA**, de fecha 02 de abril de 2025, se informa respecto la devolución de garantía de fiel cumplimiento, en el cual se indica criterio suscrito es procedente la devolución de cartas fianzas de fiel cumplimiento a favor contratista;

Que, habiendo quedado consentida la Liquidación de Contrato de Obra, ya que contratista no se pronunció dentro plazo RLCE, se APRUEBA lo indicado en **INFORME N° 009-20252-ERCC/UEI/UNCA**, de fecha 24 de febrero de 2025, e **INFORME Nº 061-2025-LEMJ-DGA-UNCA,** de fecha 25.02.25, en los cuales se determinó lo siguiente:

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 087-2025-DGA-UNCA

Huamachuco, 22 de abril de 2025

RESUMEN - LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

	CONCEPTO		COSTO FINAL DE OBRA (S/) (A)	MONTOS PAGADOS (S/) (B)	SALDOS POR PAGAR (S/) (A)-(B)
1)	**MONTO DE VALORIZACIÓN DEL MES**	(V)	182,516.19	184,599.25	-2,083.06
	Valorizaciones de Obra Principal		169,742.16	171,825.22	-2,083.06
	Valorizaciones de Obras Adicionales		12,774.03	12,774.03	0.00
	Valorizaciones de Mayores Gastos Generales y CD		0.00	0.00	0.00
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD (C/IGV)				2,458.01
2)	**REAJUSTE DE LA VALORIZACIÓN**	(R)	8,992.36	0.00	8,992.36
	Por Obra Principal		8,328.11	0.00	8,328.11
	Por Obras Adicionales		664.25	0.00	664.25
	Retención por Retraso de Obra				
	- En Obra Principal		0.00	0.00	0.00
	- En Adicionales		0.00	0.00	0.00
3)	**DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE**	(D)	0.00	0.00	0.00
	Por Adelanto Directo		0.00	0.00	0.00
	Por Adelanto para Materiales e Insumos		0.00	0.00	0.00
4)	**MONTO BRUTO VALORIZADO REAJUSTADO (VB=V+R-D)**	(VB)	191,508.55	184,599.25	6,909.30
5)	**AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS**	(A)	0.00	0.00	0.00
	Adelanto Directo		0.00	0.00	0.00
	Adelanto para Materiales e Insumos		0.00	0.00	0.00
6)	**OTROS**	(A)	1,703.58	0.00	1,703.58
	Mayores Gastos Generales AMPL. DE PLAZO		1,678.00	0.00	1,678.00
	Intereses por demora en pagos valorizaciones		25.58	0.00	25.58
7)	**MONTO NETO FACTURABLE SIN IGV (VN=VB-A+Otros)**	(VN)	193,212.13	184,599.25	8,612.88
8)	**MONTO RETENIDO**		0.00	0.00	0.00
	Varios		0.00	0.00	0.00
9)	**MULTA Y OBLIGACIONES VARIAS**		0.00	0.00	0.00
	Multa por Atraso en la Entrega de Obra		0.00	0.00	0.00
	Otros		0.00	0.00	0.00
10)	**MONTO LÍQUIDO A PAGAR (VL=VN-RET-MUL)**	(VL)	193,212.13	184,599.25	8,612.88
11)	**IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)**	(IGV)	34,778.18	33,227.87	1,550.31
	Del Monto Neto Facturable		34,778.18	33,227.87	1,550.31
	Por los Adelantos Otorgados		0.00	0.00	0.00

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 087-2025-DGA-UNCA

Huamachuco, 22 de abril de 2025

12)	**MONTO A COMPROMETER**	**VN+IGV**	**227,990.31**	**217,827.12**	**10,163.19**
13)	**MONTO A CANCELAR FACTURABLE**	**VL+IGV**	**227,990.31**	**217,827.12**	**10,163.19**
14)	**COSTO FINAL DE OBRA**	**VB+IGV**	**227,990.31**	**217,827.12**	**10,163.19**

15) **RETENCIONES**	MONTO RETENIDO (S/)	MONTO DEVUELTO (S/)	SALDOS (S/)
Fondo de Garantía por fiel cumplimiento (10% MC)	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN	**SALDOS (S/)**
	10,163.19

Que, del Resumen de Liquidación de Contrato de Obra en el cuadro anterior, se determinó que se ha cancelado la cantidad de **S/. 217,827.12 soles,** quedando pendiente la Devolución de Carta Fianza N° 15411-1746-2024-001 por el monto **S/. 2,797.70 soles** (Dos mil setecientos noventa y siete con 70/100 soles) y la Carta Fianza N° 15411-0103-2024-003 por el monto **S/. 18,985.07 soles** (Dieciocho mil novecientos ochenta y cinco con 07/100 soles) más el reajuste de precio y pago de mayores gastos generales e intereses legales por demora pago de valorizaciones que asciende a **S/. 10,163.19 soles** (saldo a favor del Contratista);

Que, mediante el informe Legal N° 044-2025-OAJ-UNCA/CASH, de fecha 07 de abril de 2025, el Jefe (e) de la Oficina de Asesoría jurídica, emite opinión legal recomendando declarar procedente la devolución de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Ejecución de Obra N° 01-2024-UNCA, de fecha 29 de febrero de 2024, emitidas por SECREX Compañía de Seguros de Crédito de Garantía, la Carta de Fianza N° 15411-1746-2024-001, por la suma de S/ 2797.70, de fecha de vencimiento 18 de abril de 2025 (Fiel cumplimiento-Ampliación) y la Carta Fianza N° 15411-0103-2024-003, por la suma de S/ 18,895.07, de fecha de vencimiento 07 de abril de 2025 (Fiel cumplimiento-contrato original);

Universidad Nacional Ciro Alegría V°B° DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN HUAMACHUCO

De conformidad con las atribuciones conferidas por los dispositivos legales vigentes, estando a las consideraciones expuestas y de conformidad al artículo segundo de la Resolución Presidencial N° 003-2025-UNCA/P y otras normas concordantes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Liquidación del ***Contrato de Obra*** suscrito con la empresa contratista: **Empresa ELCACC S.A.C.,** para la ejecución de la obra: "IOARR: ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRÍA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CÓDIGO ÚNICO N° 2486210_OBRAS CIVILES E INSTALACION DE GRUPOS ELECTROGENOS" por el Importe total de *S/ 227,990.31 (doscientos veinte siete mil novecientos noventa con 31/100 soles)*, por el siguiente concepto:

Monto Contractual de Obra:	*189,850.68*
Modificación Convencional Contrato:	*12,903.09*
Deductivo Vinculado 01	*2,458.02*
Monto Actualizado Obra Principal	***200,295.75***
Reajuste Obra Principal (1)	*9,827.17*
Neto Actualizado Obra Principal (2)	***210,122.92***
Adicional de Obra 01:	*15,073.36*
Reajuste Adicional de Obra 01 (3)	*783.82*
Sub Total Adicional 01 (4)	***15,857.17***
Otros (Pago Mayores Gastos Generales AMPL. DE PLAZO, Intereses por mora en pagos) (5)	***2,010.22***
M.C. Según Adenda Contrato	***215,369.11***
Pagado Contratista (Comprobantes de pago)	***217,827.12***
Diferencia Pagado y Monto Contratado (6)	*2,458.01*

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 087 - 2025-DGA-UNCA

Huamachuco, 22 de abril de 2025

Saldo a Favor Contratista (Producto de reajustes y pago de mayores gastos generales e intereses legales por demora pago de valorizaciones): (1)+(3)+(5)-(6)	***10,163.19***
Total Costo de Obra (2)+(4)+(5) =	***S/ 227,990.31***

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR la ***Liquidación Final de la Obra,*** suscrita con la empresa contratista: **Empresa ELCACC S.A.C.,** para la ejecución de la obra: "IOARR: ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRÍA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD CÓDIGO ÚNICO N° 2486210_OBRAS CIVILES E INSTALACION DE GRUPOS ELECTROGENOS", por el importe total de S/ *283,026.55 (Doscientos ochenta y tres mil veintiséis con 55/100* soles), por los siguientes conceptos:

Valor ejecución de Obra	***S/***	***227,990.31***
Supervisión de Obra	***S/***	***30,118.67***
-Aplicación penalidad Supervisión de Obra	*S/*	*802.50 (-)*
Actualización Expediente Técnico (Intangible)	***S/***	***17,000.00***
-Aplicación Penalidad Act. Exp. Tec.	*S/*	*863.93 (-)*
Expediente Técnico (Intangible)	***S/***	***9,584.00***

ARTÍCULO TERCERO: AUTORIZAR la devolución de las Cartas Fianza N° 15411-1746-2024-001 y N° 15411-0103-2024-003, a favor del contratista: Empresa **ELCACC S.A.C.,** para la ejecución de la obra: "IOARR: ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRÍA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD CÓDIGO ÚNICO N° 2486210_OBRAS CIVILES E INSTALACION DE GRUPOS ELECTROGENOS", como se detalla a continuación:

Devolución de **CARTA FIANZA N° 15411-1746-2024-001** *(soles)*	***S/ 2,797.70***
Devolución de **CARTA FIANZA N° 15411-0103-2024-003** *(soles)*	***S/ 18,985.07***

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR que el Funcionario Responsable de Actualización del Portal de Transparencia de la UNCA, la publicación de la presente resolución en el portal de transparencia de la página web institucional.

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR a la Empresa Contratista: Empresa **ELCACC S.A.C.,** al Correo: elcacc.epc@gmail.com.

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR la presente Resolución a la Unidad de Abastecimiento, a la Unidad Ejecutora de Inversiones, a la Unidad de Tesorería, y a la Unidad de Contabilidad de la Universidad Nacional Ciro Alegría, para conocimiento, cumplimiento y fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA HUAMACHUCO
LIC. JAMER JHOEL DELGADO MONTEZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA